

# 庆阳市人民医院

## 2024年度陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### （一）资金投入情况

1. 2024年初结转于2023年8月17日市财政局下达《2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）中央基建投资》的剩余资金8656.488223万元。

2. 2024年4月28日，市财政局下达2024年社会事业（第一批）省级基建投资600万元。

3. 2024年8月5日，市财政局下达2024年第三批新增专项债7000万元。

4. 本年度我院自筹资金5625.8万元。

陇东区域医疗中心项目总预算12.99亿元，截至目前资金支付70666.279539万元，其中：省级专项780万元，市级专项80万元，中央预算内专项20000万元，专项债券37000万元，单位自筹资金12206.279539万元（含150万元围界费），省级专项600万元。

#### （二）总体绩效目标

2024年度陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目急救中心楼、门诊医技楼土建、安装工程全部完成，装饰装修基本完成，住院楼内装修完成80%，综合服务中心楼主体封顶，项目累计完成建筑面积19.5万平方米。

### （三）资金使用情况

2024年度市财政共下达资金16256.488223万元，用于支付项目工程款、监理费等费用，截至2024年9月底，全部完成支付，资金支付率100%。

#### 二、绩效目标实际完成情况分析

##### （一）总体绩效目标完成情况

2024年度陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目急救中心楼、门诊医技楼土建、安装工程全部完成，装饰装修基本完成，住院楼内装修完成80%，综合服务中心楼主体封顶，项目累计完成建筑面积19.5万平方米。总体绩效目标全部完成。

##### （二）各项指标完成情况

数量指标：专项债券利息缴纳完成率100%；项目建筑面积，总建筑19.6万平方米，完成建筑面积19.5万平方米，完成率99.49%。

质量指标：新建设施达到当地抗震设防达标率100%；中央预算内投资、省预算基建资金、专项债券资金支付率100%。

时效指标：工程项目验收通过率100%；主体完成率100%；专项债券利息缴纳及时性达到100%。

#### 三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目未偏离绩效目标，已实现目标任务。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目绩效

自评结果拟用于安排投资计划，确保资金合理使用，保障项目顺利推进。

#### 五、其它需要说明的问题

陇东区域医疗中心（庆阳市人民医院改扩建）项目无其他需要说明的问题。

附：项目支出绩效自评表

